Table 1 - Vein No. 6 – 2011-2012 Drill Hole Results
(1.00 g/t Au cutoff - individual assay values cut to 68.6 g/t Au - no minimum thickness)

Drill Hole (Azimuth / Inclination)	Coordinates (Easting/Northing - UTM)	Total Depth (m)	From (m)	To (m)	Interval (m)	Gold Assay (g/t)*
V6-11-01 3.4° / -48.4°	293372 / 5330065	333.00	**113.00** 191.00	**118.00** 192.00	**5.00** 1.00	**5.51** 1.55
V6-11-02 359.4° / -59.3°	293371 / 5330064	399.00	120.00	121.00	1.00	1.11
V6-11-03 359.8° / -55.0°	293315 / 5330061	204.00	107.00 153.00	108.00 154.00	1.00 1.00	1.48 1.14
V6-11-04 360.0° / -65.0°	293315 / 5330061	252.00	**93.00** 100.00 145.00 184.00 188.00	**95.00** 101.00 146.00 186.00 189.00	**2.00** 1.00 1.00 2.00 1.00	**8.32** 6.82 1.08 1.16 1.01
V6-11-05 354.4° / -55.0°	293415 / 5330061	201.28	**134.00**	**138.00**	**4.00**	**1.99**
V6-11-06 4.6° / -63.0°	293415 / 5330061	252.00	142.00	143.00	1.00	4.31
V6-12-01 359.7° / -52.0°	293465 / 5330061	300.00	**171.00**	**172.00**	**1.00**	**9.63**
V6-12-02 358.8° / -60.0°	293465 / 5330061	318.00	154.00 164.00	156.00 165.00	2.00 1.00	1.38 2.07
V6-12-03 357.1° / -52.0°	293265 / 5330061	471.00	98.80 **436.00** 444.50 **457.00** **463.00** 466.00	99.80 **438.00** 445.50 **460.00** **465.00** 467.00	1.00 **2.00** 1.00 **3.00** **2.00** 1.00	5.67 **5.16** 1.88 **17.18** **5.82** 1.06
V6-12-04 359.5° / -64.0°	293265 / 5330061	305.92	176.00 249.00	177.00 250.00	1.00 1.00	4.52 2.52
V6-12-05 4.5° / -52.0°	293515 / 5330061	250.00	219.00	222.00	3.00	2.35
V6-12-06 359.4° / -59.0°	293515 / 5330061	306.06	**182.00**	**184.00**	**2.00**	**13.04**
V6-12-07 358.6° / -54.0°	293320 / 5330004	330.00	**116.00** 179.00	**118.00** 180.00	**2.00** 1.00	**4.19** 3.71
V6-12-08 352.7° / -63.0°	293320 / 5330004	32.22	-	-	-	-
V6-12-08A 351.4° / -67.0°	293320 / 5330004	30.00	-	-	-	-
V6-12-08B 3.9° / -64.0°	293320 / 5330004	381.00	**114.00** 121.00	**116.00** 122.00	**2.00** 1.00	**4.96** 1.26
V6-12-09 8.2° / -56.0°	293420 / 5330010	24.05	-	-	-	-
V6-12-09A 355.2° / -50.0°	293420 / 5330010	369.00	161.00	165.00	4.00	1.57
V6-12-10 6.5° / -64.0°	293420 / 5330010	258.93	-	-	-	-
V6-12-11 0.9° / -73.0°	293320 / 5330004	432.49	**108.00**	**114.00**	**6.00**	**4.56**
V6-12-12 8.0° / -74.0°	293320 / 5329985	21.00	-	-	-	-

Drill Hole (Azimuth / Inclination)	Coordinates (Easting/Northing - UTM)	Total Depth (m)	From (m)	To (m)	Interval (m)	Gold Assay (g/t)*
V6-12-12A 2.9° / -71.0°	293320 / 5329985	149.84	**113.00** **Uncut**	**118.00**	**5.00**	**15.01** **20.15**

*Results in bold correspond to 7.5 g*m/t